

Wijkbericht juni 2019

Update restauratie Domtoren

Zo vlak voor de zomer laten wij u graag weten hoe het staat met de restauratie van de Domtoren. De voorbereidingen zijn in volle gang. De bouw van de steiger is het meest zichtbare, maar er gebeurt op de achtergrond nog veel meer. Wij verwachten na de zomer een afgerond restauratieplan. Uitgangspunt is nog steeds een restauratietijd van ca 5 jaar. De restauratie begint in het najaar van 2019.

Restauratieonderzoek

Rothuizen architecten doet het restauratieonderzoek en stelt het zogeheten restauratiebestek op. Onderdeel van het onderzoek is een proefrestauratie. Aannemingsbedrijf Nico de Bont BV en Rothuizen architecten doen de proefrestauratie, onder begeleiding van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, TNO en de gemeentelijke afdeling Erfgoed. Zij stemmen bijvoorbeeld de restauratiemethode af voor de verschillende onderdelen. En zij beoordelen de vaktechnische uitvoering van de restauratie. De proefrestauratie bestaat uit de verschillende onderdelen. Zo kan de architect de goede keuzes maken en krijgt hij een beeld van de juiste restauratiemethodes.

Om een idee te krijgen van wat er gebeurt tijdens een proefrestauratie, kunt u denken aan: aanbrengen van (nieuwe) ornamenten op een geërodeerde ondergrond, behandelen van een ornament of steen om de kwaliteit van nu vast te houden, vervangen van cement, vervangen van een aantal stenen en proeven doen met reinigingstechnieken.

Met de uitkomsten van de proefrestauratie kunnen gefundeerde en afgewogen keuzes worden gemaakt voor de restauratie.



Bouw van de steiger

De bouw van de steiger om de onderste omloop is afgerond. Op de middelste geleding tussen 40-70 meter zijn staalconstructies aangebracht voor de verdere bouw van de steiger.

Omdat de levering van de staalconstructies en de bouwlift meer tijd in beslag nam dan eerder gepland, én drie houten steigervloeren zijn vervangen door stalen roosters, duurt de bouw wat langer. Voor het laatste hebben de Brandweer en de gemeentelijke bouwinspectie aangegeven dat dit nodig was. Zij willen hiermee de effecten van een mogelijke brand op de steiger tot een minimum beperken. Om de steiger conform bouwvoorschriften geschikt en veilig te maken voor de ontvangst van publiek met een personenlift zijn ook nog extra constructieve aanpassingen gedaan. Deze redenen bij elkaar geven een vertraging in de oplevering van de steiger van ca 1-1.5 maand. Het aangebrachte veiligheidsdek op ca 6 meter hoogte aan de westzijde van de Domtoren is niet meer noodzakelijk op die locatie en wordt voor de bouwvakvakantie afgebroken.

Personenlift

De voorbereiding voor de installatie van een personenlift zijn gestart. Het projectteam overlegt hierover met de Veiligheidsregio Utrecht/Brandweer en de gemeentelijke bouwinspectie, en voor de exploitatie met Utrecht Marketing en Stichting Utrechts eigenDom. Voor de financiering van de lift zoekt de Stichting Utrechts eigenDom een sponsor.



Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het werk tijdens de bouw van de steiger?

Aannemingsbedrijf Nico de Bont, Uitvoerder
Jan van der Pasch: 06 – 54 97 65 01

- Elke dinsdag tussen 9 en 10 uur kunt u langskomen met uw vragen op Servetstraat 7.
- Op www.utrecht.nl/domtoren staat een reactieformulier voor uw vragen.
- U kunt ook bellen met de gemeente en vragen naar project Domtoren: het verkorte nummer is 14 030.

De actuele informatie vindt u op

www.utrecht.nl/domtoren.

Twitter en Instagram: @TorensUtrecht

Via een nieuwsbrief op de hoogte blijven?

Mail naar domtoren@utrecht.nl

Kunnen we de toren nog bezoeken?

Jazeker, kijk op www.domtoren.nl voor bezoektijden.

Wijkbureau Binnenstad

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Binnenstad:

binnenstad@utrecht.nl of via telefoon 14 030